



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

0828122-56.2024.8.14.0301

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: CONSTRUTORA CRETA EIRELI

REU: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

Vistos e etc..

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta por CONSTRUTORA CRETA EIRELI em desfavor de IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, na qual a parte Autora pleiteia o recebimento de valores atinentes a serviços adicionais executados no âmbito do contrato de empreitada para a construção do "Edifício Garagem da Catedral da Família", totalizando a quantia de R\$ 1.183.239,88 (um milhão, cento e oitenta e três mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros e correção monetária, bem como custas processuais e honorários advocatícios.

A parte Autora narrou, em síntese, que, em julho de 2022, celebrou contrato de empreitada por preço certo no valor de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) com a Ré, visando à execução das estruturas de estacas, blocos, pilares, vigas e lajes da fundação, térreo e primeiro pavimento da obra supramencionada, conforme Contrato ID 111905125. Sustentou que, no curso da execução contratual, deparou-se com falhas e incongruências nos projetos arquitetônicos e estruturais inicialmente fornecidos pela Ré, bem como em levantamentos topográficos, os quais inviabilizavam a execução da obra nos termos originalmente pactuados. Diante disso, alegou ter sido solicitada pela Ré para se responsabilizar pela elaboração de novos projetos estruturais e pela realização de sucessivos levantamentos topográficos, além da necessidade de contratação de maquinário específico, como retroescavadeira e bomba de concreto, e a execução de estruturas adicionais em decorrência de adaptações de projeto. A Autora asseverou que todos esses acréscimos foram realizados com a plena ciência e acompanhamento dos prepostos da Ré, que tacitamente aquiesceram com as modificações e serviços extras, mas se recusaram a efetuar o pagamento correspondente. Para instruir sua pretensão, a Autora acostou vasta documentação, incluindo relatórios de acompanhamento de obra, recibo de projetos, projetos arquitetônicos e topográficos modificados,

boletos e cotações de materiais, comprovantes de despesas, registros de conversas (áudios e prints de WhatsApp) e notificações extrajudiciais, além de vídeos demonstrando a evolução da obra. A parte Autora fundamentou sua pretensão na violação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como na aplicação do parágrafo único do artigo 619 do Código Civil. Mediante Emenda à Inicial (ID 115606398) e Aditamento à Inicial (ID 120481047 e 120481073), a Autora complementou o arcabouço probatório e suas alegações. Em um primeiro momento, a Autora também pugnou por tutela de urgência/evidência para paralisação da obra, pedido do qual desistiu posteriormente (ID 116638689) ante a regularização administrativa da responsabilidade técnica.

A parte Ré, devidamente citada e habilitada nos autos, apresentou Contestação (ID 131382213), arguindo, preliminarmente, a insuficiência e a falta de autenticidade das provas digitais (prints e áudios de WhatsApp) apresentadas pela Autora, por considerá-las descontextualizadas, sem transcrição e passíveis de manipulação, citando julgados do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, alegou que a Autora não comprovou a ciência e concordância da Ré com os supostos acréscimos contratuais. Argumentou que a questão da elaboração dos projetos já havia sido resolvida por meio de um contrato posterior celebrado entre a própria Ré e a CONSTRUTORA TITAN LTDA (Contrato ID 131382214), empresa que, segundo a Ré, possuiria o mesmo quadro societário da Autora, de modo que o referido contrato posterior teria revogado o anterior ou, no mínimo, compensado a dívida. A Ré invocou o princípio do *venire contra factum proprium* e requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé contra a Autora, por cobrar dívida supostamente já extinta. Requereu, ao final, a impugnação das provas digitais, a improcedência da ação, a condenação da Autora por litigância de má-fé, e o pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

A parte Autora apresentou Réplica à Contestação (ID 138217061), refutando as teses defensivas. Em sua manifestação, a Autora aduziu que a Ré não impugnou especificamente a maioria dos fatos e documentos apresentados, o que, por si só, geraria a presunção de veracidade das alegações iniciais. Afirmou que o contrato posterior invocado pela Ré (Contrato Titan x IEQ, ID 131382214) não poderia ser oposto à CONSTRUTORA CRETA EIRELI, uma vez que não foi assinado por ela e, portanto, não possuía validade em relação à Autora, afastando qualquer hipótese de novação. A Autora também desqualificou a alegação da Ré de que a CRETA e a TITAN possuiriam o mesmo quadro societário, juntando os contratos sociais de ambas as empresas (IDs 138217062 e 138217063) para demonstrar que são pessoas jurídicas distintas com sócios únicos diversos. Reforçou que a própria Ré, ao juntar o contrato Titan x IEQ, reconheceu a prestação de serviços de projeto pela CRETA, os quais não foram devidamente remunerados. Por fim, a Autora reiterou os pedidos da inicial e requereu, também, a condenação da Ré por litigância de má-fé, face à alteração da verdade dos fatos.

Intimadas para especificar provas (Despacho ID 139363827), ambas as partes manifestaram interesse na produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal) e documental, tendo a Ré solicitado apenas prova testemunhal (ID 143215204) e a Autora detalhado os objetivos de suas provas (ID 143272902).

Vieram os autos conclusos para deliberação.

A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a controvérsia posta nos autos reside na interpretação e aplicação do direito aos fatos já suficientemente comprovados pela vasta documentação acostada pelas partes, prescindindo da produção de outras provas em audiência. O conjunto probatório documental já é apto a formar o convencimento deste Juízo, sendo as provas orais e periciais requeridas desnecessárias para o deslinde da causa, à luz dos princípios da celeridade e da economia processual.

No mérito, a *vexata quaestio* central reside na exigibilidade dos valores referentes a serviços adicionais executados pela Autora CONSTRUTORA CRETA EIRELI na obra da Ré IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR. A Autora fundamenta sua pretensão na realização de serviços que extrapolaram o escopo contratual original, mas que foram essenciais para a exequibilidade da obra, tendo sido executados com a ciência e, em muitos casos, a solicitação tácita ou verbal da Ré, configurando um desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa da parte adversa.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o contrato de empreitada original (ID 111905125) claramente delimitou o objeto da CONSTRUTORA CRETA EIRELI à "execução das estruturas de Estacas; blocos, pilares Vigas e Lajes da fundação, térreo e primeiro pavimento" da Obra do Edifício Garagem. Os documentos apresentados pela Autora, como o "Relatório de Acompanhamento de Obra" (ID 111905127), os diversos "projetos arquitetônicos Creta" (IDs 115606401, 115606402, 115606404, 115606405, 115606434 e 115608088), bem como o "recibo de projetos dado pela quadrangular, atestando novo projeto e majoração do trabalho da creta" (ID 115606400), demonstram de forma inequívoca que a Autora teve que realizar a elaboração de novos projetos estruturais e topográficos, em virtude de falhas nos projetos e medidas fornecidas inicialmente pela Ré. Afora isso, a Autora comprovou o dispêndio com a contratação de maquinário (retroescavadeira - IDs 115606412, 115606420, 115606421, 115608097), pagamento de topografia adicional (ID 115606413), e outros "custos relacionados a obra do aditivo" (IDs 115606414, 115606415, 115606416, 115608094, 115608095, 115608096), que não estavam abrangidos pelo objeto do contrato original.

A Ré, em sua Contestação (ID 131382213), limitou-se a impugnar a validade das provas digitais (prints e áudios de WhatsApp), sem, contudo, refutar especificamente a vasta documentação que evidencia a realização dos serviços adicionais e os custos suportados pela Autora. A inércia da Ré em contrapor, de forma pormenorizada, as alegações fáticas e as provas documentais relativas aos relatórios de obra, medições, projetos refeitos e comprovantes de gastos, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, faz presumir a veracidade dos fatos não impugnados. Ainda que as provas digitais pudessem gerar alguma controvérsia quanto à sua autenticidade ou contexto, o robusto conjunto de documentos físicos e digitais não contestados pontualmente já é suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços adicionais pela Autora.

A conduta da Ré, ao se beneficiar de serviços e materiais adicionais, imprescindíveis para o andamento e conclusão da obra, sem a devida contraprestação, colide frontalmente com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrados nos artigos 113, 422, 884 e 885 do Código Civil. É inadmissível que uma parte se locuplete à custa do prejuízo da outra, especialmente quando há evidências de que a Ré tinha pleno conhecimento da necessidade e da execução desses trabalhos extras.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o disposto no parágrafo único do artigo 619 do Código Civil, que estabelece: *"Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for arbitrado, se, sempre presente à obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que se estava passando, e nunca protestou."* A documentação anexada (como os "Relatórios Diários" IDs 115606423 a 115606433, e as "CONVERSAS DIÁRIAS SOBRE EVOLUÇÃO DE OBRA E PLANEJAMENTO" ID 115606417) demonstra que os prepostos da Ré acompanharam ativamente a evolução da obra, tendo ciência das modificações e acréscimos, sem que houvesse qualquer protesto ou impugnação formal. Essa anuência tácita, evidenciada pela contínua supervisão e ausência de oposição, justifica o pleito de pagamento pelos serviços adicionais.

A principal tese defensiva da Ré, de que um "Contrato Titan x IEQ Guamá" (ID 131382214) teria resolvido a questão, seja por novação ou compensação, é insubsistente. Em

primeiro lugar, para que um contrato produza efeitos jurídicos em relação a uma parte, é indispensável o seu consentimento e assinatura. O documento referido, como bem apontado pela Autora, não possui a assinatura da CONSTRUTORA CRETA EIRELI, mas sim da CONSTRUTORA TITAN LTDA, o que impede que seus termos sejam opostos à Autora ou que configurem novação de dívida em relação a ela. A ausência de consentimento da Autora torna o negócio jurídico trazido pela Ré inexistente em relação a ela, afastando a aplicação dos artigos 360 e seguintes do Código Civil, que tratam da novação.

Ademais, a Ré alegou que a CONSTRUTORA CRETA e a CONSTRUTORA TITAN possuíam o "mesmo quadro societário", buscando criar uma confusão entre as pessoas jurídicas e reforçar sua tese de que a dívida já estaria equacionada. Contudo, a Autora, em sua Réplica, demonstrou, por meio dos contratos sociais (IDs 138217062 e 138217063), que a CONSTRUTORA CRETA EIRELI e a CONSTRUTORA TITAN LTDA são pessoas jurídicas distintas, com sócios únicos diferentes (Jorge Rufino Amorim para a Creta e Jeronimo Rufino Amorim para a Titan). Embora os sócios possam ser irmãos, as empresas são legalmente separadas, com autonomias patrimoniais e jurídicas próprias, conforme as regras de direito societário. Tal fato invalida a premissa fática da Ré de que a dívida de uma empresa poderia ser automaticamente compensada ou novada por um contrato com a outra.

A parte Ré citou a seguinte ementa em sua Contestação (ID 131382213, pág. 7-8):

"EMENTA APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NOVO CONTRATO. EXTINÇÃO DOS ANTERIORES. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DEVER DE OFÍCIO. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa fé. Inteligência do artigo 422 do CC. O contrato posterior firmado nos termos do artigo 472 do CC revogando o anterior impede qualquer pedido formulado com base no negócio jurídico já rescindido. A parte que deduz em juízo pretensão de dívida a maior do que devido, fica obrigado ao equivalente do que exigir. A litigância de má fé decorre de circunstância objetiva a qual, em contrada nos autos, impõe a sua fixação por dever de ofício. (TJ MG AC 75521115520098130024 Belo Horizonte, Relator Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento 18/10/2018, ÍVEL, Data de Publicação 26/10/2018)".

Embora a jurisprudência invocada pela Ré seja relevante no contexto de novação contratual e da boa-fé, ela não se aplica ao presente caso. O julgado pressupõe a existência de um "contrato posterior firmado" entre as *mesmas partes* ou com a devida anuência de todos os envolvidos, de forma a revogar o anterior. Contudo, no presente processo, a Autora (CONSTRUTORA CRETA EIRELI) não foi parte e não anuiu ao "Contrato TITAN x IEQ", o que descaracteriza a novação e a revogação do contrato anterior em relação a ela. A literalidade da ementa exige um "contrato posterior *firmado nos termos do artigo 472 do CC*", o que, para a Autora, não ocorreu, em razão da ausência de sua participação e consentimento. Assim, o argumento de novação ou extinção do crédito da Autora, com base no referido contrato da Titan, não prospera.

Os valores pleiteados pela Autora encontram respaldo nos documentos anexados à inicial e suas emendas, que discriminam os custos dos projetos, da topografia, do maquinário e dos demais acréscimos. A Ré não impugnou especificamente a quantificação desses valores, não apresentando, portanto, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, conforme lhe incumbia (Art. 373, II, do CPC).

Por fim, a conduta processual da Ré não configura litigância de má-fé nos termos dos artigos 80, incisos II e III, e 81, *caput* e § 2º, do Código de Processo Civil. A má-fé necessita de prova inconteste de que a parte tentou induzir o Juízo a erro, o que não tenho como presente nos autos.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Petição Inicial para:

CONDENAR a Ré IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR ao pagamento em favor da Autora CONSTRUTORA CRETA EIRELI da quantia de R\$ 1.183.239,88 (um milhão, cento e oitenta e três mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), a ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, a contar da citação, e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC-IBGE), a partir do ajuizamento da ação.

CONDENAR a Ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, 16 de setembro de 2025.

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital

Para ter acesso aos documentos do processo, basta acessar o link abaixo e informar a chave de acesso.

Link: <http://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?>

CHAVES DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	24032510593280400000105036757
PETICAO INICIAL_CRETA X QUADRANGULAR	Petição	24032510593293300000105036760
CNPJ CRETA	Documento de Identificação	24032510593335800000105036769

PROCURAÇÃO_Creta	Instrumento de Procuração	24032510593361900000105036758
CONTRATO - IGREJA X CRETAass (1)	Documento de Comprovação	24032510593414100000105036759
RELATORIO ADITIVO - EDIFICIO GARAGEM (1)	Documento de Comprovação	24032510593479300000105036761
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	24032721045766500000105279745
Intimação	Intimação	24032721045766500000105279745
Habilitação nos autos	Petição	24041319032441800000106231636
Comprovação de pagamento das custas	Petição	24041418155517900000106241203
comprovante de pagamento	Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	24041418155536500000106241204
custas - ação de cobrança - CRETA	Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	24041418155587300000106241205
Certidão	Certidão	24041815010749900000106610988
RelatorioDeConta 0828122-56.2024.8.14.0301	Documento de Comprovação	24041814422176300000106609621
EMENDA A INICIAL	Petição	24051518422809900000108386549
ART DE OBRA	Documento de Comprovação	24051518422829000000108386550
recibo de projetos dado pela quadrangular, atestando novo projeto e majoração do trabalho da creta	Documento de Comprovação	24051518422872400000108386551
projeto arquitetônico creta BLOCO A PARTE 1	Documento de Comprovação	24051518422906200000108386552
projeto arquitetônico creta BLOCO A PARTE 2	Documento de Comprovação	24051518423111900000108386553
projeto arquitetônico creta BLOCO B PARTE 1	Documento de Comprovação	24051518423178800000108386555
projeto arquitetônico creta bloco b parte 2	Documento de Comprovação	24051518423355800000108386556
bloco C parte 1	Documento de Comprovação	24051518423452400000108388535
projeto arquitetônico creta bloco C parte 2	Documento de Comprovação	24051518423488100000108388539
boleto IEQ - aço	Documento de Comprovação	24051518423802600000108386557
Cotação Creta Vergalhão	Documento de Comprovação	24051518423920000000108386560
Pedido IEQ - BOLETO AÇO	Documento de Comprovação	24051518423934900000108386561
CONTRATO RETROESCAVADEIRA	Documento de Comprovação	24051518423955000000108386563
PARCELA DE PAGAMENTO DA TOPOGRAFIA	Documento de Comprovação	24051518423971600000108386564
custos relacionados a obra do aditivo 3	Documento de Comprovação	24051518424008500000108386565
custos relacionados a obra do aditivos 2	Documento de Comprovação	24051518424033800000108386566

pix relacionados a gastos com instâncias de obra, no tempo e obra do aditivo	Documento de Comprovação	24051518424078200000108386567
CONVERSAS DIARIAS SOBRE EVOLUÇÃO DE OBRA E PLANEJAMENTO	Documento de Comprovação	24051518424173700000108386568
vídeo de notíficas de extensao e execução da obra	Documento de Comprovação	24051518424269000000108386570
MEDIÇÃO RETROESCAVADEIRA 2	Documento de Comprovação	24051518424312900000108386571
MEDIÇÃO RETROESCAVADEIRA	Documento de Comprovação	24051518424440900000108386572
NOTIFICAÇÕES A IGREJA SOBRE INADIMPLEMENTO E NAO PAGAMENTO DE ADITIVO	Documento de Comprovação	24051518424460500000108386573
RELATORIO DIARIA 01_11	Documento de Comprovação	24051518424483000000108386574
RELATORIO DIARIA 03_11	Documento de Comprovação	24051518424507700000108386575
RELATORIO DIARIA 04_11	Documento de Comprovação	24051518424536000000108386576
RELATORIO DIARIA 13_10	Documento de Comprovação	24051518424563400000108386577
RELATORIO DIARIA 14_10	Documento de Comprovação	24051518424589700000108386578
RELATORIO DIARIA 21_10	Documento de Comprovação	24051518424615900000108388529
RELATORIO DIARIA 25_10	Documento de Comprovação	24051518424643600000108388530
RELATORIO DIARIA 26_10	Documento de Comprovação	24051518424688200000108388531
RELATORIO DIARIA 27_10	Documento de Comprovação	24051518424714300000108388532
RELATORIO DIARIA 28_10	Documento de Comprovação	24051518424739400000108388533
RELATORIO DIARIA 31_10	Documento de Comprovação	24051518424767200000108388534
bloco a-Model	Documento de Comprovação	24051518424793600000108388543
topografia 01 + topografia 02 + locacao-Model	Documento de Comprovação	24051518424826900000108388544
COMPROVANTE COM GASTOS EXCEDENTES DE OBRA	Documento de Comprovação	24051518424876600000108388545
COMPROVANTES COM GASTOS EXCEDENTES DE OBRA 2	Documento de Comprovação	24051518424911800000108388546
FOTOS DE EXCEDENTES DE OBRAS E PAGAMENTOS RELACIONADOS	Documento de Comprovação	24051518424977400000108388547
MEDIÇÃO	Documento de	24051518425047100000108388548

RETROESCAVADEIRA 1	Comprovação	
1 PROJETO INICIA DA IGREJA - EDIFÍCIO GARAGEM - CATEDRAL GUAMÁ	Documento de Comprovação	24051518425080300000108388549
2 PROJETO INICIA DA IGREJA - Ed Garagem BL 01 - Armação dos Blocos - 02-Layout1 mono conocrome	Documento de Comprovação	24051518425120900000108388550
3 PROJETO INICIA DA IGREJA - EDIFÍCIO GARAGEM - CATEDRAL GUAMÁ 2010	Documento de Comprovação	24051518425159100000108388551
04 - PROJETO INICIA DA IGREJA - Ed Garagem BL 01 - Armação dos Blocos	Documento de Comprovação	24051518425195500000108388552
05 -PROJETO INICIA DA IGREJA - - Ed Garagem BL 01 - Armação dos Blocos -	Documento de Comprovação	24051518425226600000108388553
Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	24051518523730500000108388560
boleto e pagamento das custas - parcela nº	Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	24051518523745700000108388563
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA INTEGRADA NA EMENDA A INICIAL	Petição	24052921553903800000109320356
Petição de renúncia	Petição	24061013224557600000109879918
ciência da substituição jurídica - whatsapp	Documento de Comprovação	24061013224593600000109879920
Lista de processos audiências e certidões trabalhistas creta titan e jorge	Documento de Comprovação	24061013224683600000109879921
Habilitação nos autos	Petição	24061713024025100000110355980
Despacho	Despacho	24062721182842900000111254252
Petição	Petição	24071621513543500000112846264
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.29_5db298fd.waptt	Documento de Comprovação	24071621513580800000112846265
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.30_6c64799e.waptt	Documento de Comprovação	24071621513614600000112846266
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.30_6fc226be	Documento de Comprovação	24071621513654700000112846267
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.30_51d46749	Documento de Comprovação	24071621513688100000112846268
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s)	Documento de Comprovação	24071621513721300000112846269

10.09.30_760d4198		
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.30_93483d8b.waptt	Documento de Comprovação	24071621513751700000112846270
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.30_e216cba5	Documento de Comprovação	24071621513785200000112846271
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.31_8f108e82.waptt	Documento de Comprovação	24071621513813000000112846272
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.31_95ddfc0b	Documento de Comprovação	24071621513841400000112846273
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.31_bcbfc070	Documento de Comprovação	24071621513877700000112846274
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.32_322aceec.waptt	Documento de Comprovação	24071621513906600000112846275
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.32_10898f77	Documento de Comprovação	24071621513943800000112846276
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.32_29ed5df1.waptt	Documento de Comprovação	24071621513973500000112846277
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.32_f85c81e9	Documento de Comprovação	24071621514003400000112846278
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.33_003ad045	Documento de Comprovação	24071621514033100000112853679
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.32_d9a2299e	Documento de Comprovação	24071621514061400000112853680
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.33_62e8f2b5	Documento de Comprovação	24071621514090900000112853681
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.33_43238fc7	Documento de Comprovação	24071621514120600000112853682
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.33_a02f5137.waptt	Documento de Comprovação	24071621514149000000112853683
Audio do WhatsApp de 2024-07-16 à(s) 10.09.33_e29b5791.waptt	Documento de Comprovação	24071621514178000000112853684
Petição	Petição	24071622112504100000112853689
PETIÇÃO - ADITAMENTO INICIAL - CRETA x Igreja Quadrangular	Petição	24071622112521800000112853690
PROCURACAO - Construtora CRETA.docx assinado	Embargos de Declaração	24071622112554400000112853691
01 - Audio CRETA &	Documento de	24071622112582900000112853692

IGREJA QUADRANGULAR	Comprovação	
02 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622112611900000112853693
03 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622112641400000112853694
04 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622112667500000112853695
05 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622112702600000112853696
06 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622112745300000112853697
07 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622112775300000112853698
08 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622112810600000112853699
09 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622112839700000112853700
10 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622112869900000112853701
11 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622112904400000112853702
12 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622112940500000112853703
13 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622112975500000112853704
14 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622113005100000112853705
15 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622113042200000112853706
16 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622113072000000112853707
17 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622113101600000112853708
18 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622113132000000112853709
19 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622113163900000112853710
20 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622113196500000112853712
21 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622113231200000112853713
22 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622113263100000112853714
23 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622113293700000112853715
24 - Audio CRETA & IGREJA QUADRANGULAR	Documento de Comprovação	24071622113326300000112853716
Habilitação nos autos	Petição	24072211085150900000112764389
PROCURACAO - Construtora CRETA.docx assinado	Instrumento de Procuração	24072211085199400000113238982
Citação	Citação	24062721182842900000111254252
Renúncia de mandato	Petição	24102218291231800000121515096
Certidão	Certidão	24102912003174100000121862214

Mandado	Mandado	24102912081504100000121863119
Citação	Citação	24102912081504100000121863119
Habilitação nos autos	Petição	24110513264151900000122302268
Contestação	Contestação	24111613004864900000122981904
CONTRATO TITAM X IEQ GUAMÁ	Documento de Comprovação	24111613004906400000122981905
0837363-54.2024.8.14.0301- Petição da TITAN	Documento de Comprovação	24111613004986600000122981906
Petição	Petição	25012717172533500000126478394
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	25020310530912400000126863659
Intimação	Intimação	25020310530912400000126863659
Petição	Petição	25030609482816500000128799363
Contrato Social - CRETA CONSTRUTORA CONSTITUICAO E ALTERACOES	Documento de Comprovação	25030609482879500000128799364
TITAN - CONTRATO DE SOCIAL -ALTERAÇÃO	Documento de Comprovação	25030609482968800000128799365
Despacho	Despacho	25041608533649000000129834811
Despacho	Despacho	25041608533649000000129834811
Petição	Petição	25051523350730100000133329451
Petição	Petição	25051612183638200000133381150
Certidão	Certidão	25061110255356300000135117190